

Wytyczne realizacji zadania

dla realizacji zadania pn.: Powiązanie sieci pomiędzy stacjami ESV-0011 i ESV-0019 (Budowa przyłącza kablowego nN relacji Z-0019/10-2 a projektowane przyłącze nN)

Opracował:


Daniel Olszówka - Olszówka

..... -

Opiniował:

Tomasz Sielwani - Sielwan

Zatwierdził:

Kierownik Działu
Inwestycji i Przyłączeń

Aleksander Szczygło

.....
Data, podpis, pieczęć

Siechnice, 17.05.2024

Cel realizacji zadania

Budowa przyłącza nN relacji Z-0019/10-2 a projektowane przyłącze nN w celu zwiększenia pewności zasilania oraz zwiększenia możliwości ruchowych w razie wystąpienia awarii czy prac planowych.

1. Ujęcie zadania w planach Spółki.

Zadanie jest ujęte w planie inwestycyjnym spółki.

2. Opis stanu istniejącego

- Złącza kablowe Z-0019/10-2 i Z-0011/2-2 zlokalizowane w odległości około 50m od siebie przy ul. Gimnazjalnej.

3. Stan projektowany

a. Opis rozwiązania

- Budowa linii kablowej nN YAKY 4x240 pomiędzy złączami Z-0019/10-2 a projektowane przyłącze o długości około 50m

b. Analiza wariantowa

Przedstawiono jeden wariant rozwiązania.

c. Uzasadnienie proponowanego rozwiązania

Rozwiązanie uzasadnione ekonomicznie i technicznie.

d. Uwagi

Wybór wariantu rozwiązania, projekty, koncepcje na każdym etapie muszą być uzgadniane z działem DZD.

4. Załączniki

- Mapy podglądowe umiejscowienia złącz